

Số: /BC-UBND

Thị trấn Tín, ngày tháng 7 năm 2026

BÁO CÁO

Kết quả triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn xã Thị trấn Tín

Thực hiện Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 30 tháng 4 năm 2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

Ủy ban nhân dân xã Thị trấn Tín báo cáo kết quả triển khai thực hiện như sau:

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

Ngay sau khi có Quyết định, Kế hoạch của UBND tỉnh, UBND xã ban hành Kế hoạch số 954/KH-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2026 về việc thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn xã; đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo để tổ chức thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách theo dõi, đôn đốc từng hộ gia đình.

Các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các hộ hoàn thiện thủ tục, thường xuyên kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Tổng số nhà được triển khai hỗ trợ trên địa bàn xã: 08/09 nhà.

Kết quả thực hiện đến ngày 27/7/2026 như sau:

a) Hoàn thành, tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng: 07 nhà (05 xây mới, 02 sửa chữa).

b) Thi công đạt khoảng 15% khối lượng, đang triển khai phân nền móng và các hạng mục ban đầu: 01 nhà (xây mới).

2. Trong quá trình triển khai, Ủy ban Nhân dân xã đã huy động lực lượng dân quân, đoàn viên thanh niên, hội viên các đoàn thể và nhân dân tham gia hỗ trợ vận chuyển vật liệu, tháo dỡ nhà cũ, san lấp mặt bằng và nhiều phần việc phù hợp với hơn 100 ngày công, góp phần giảm chi phí, đẩy nhanh tiến độ thi công, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng.

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã kêu gọi các cơ quan, đơn vị, địa

phương, các tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ LLVT, mạnh thường quân ủng hộ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát với số tiền: 40.700.000 đồng.

III. HẠN CHẾ, KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC

1. Hạn chế

- Rà soát, lập danh sách đối tượng được hỗ trợ xóa nhà, nhà dột nát chưa chặt chẽ (còn 01 trường hợp không thực hiện khởi công được do không bảo đảm các điều kiện về đất).

- Tiến độ thi công một số nhà còn chậm (còn 01 trường hợp chưa hoàn thành so với tiến độ).

2. Khó khăn, vướng mắc

Một số gia đình được hỗ trợ khởi công xây dựng muộn (do chọn ngày khởi công theo phong tục, tập quán của địa phương) và xây dựng nhà rộng hơn thiết kế (do gia đình có điều kiện, bổ sung thêm kinh phí) nên tiến độ hoàn thành chậm.

IV. NHIỆM VỤ THỜI GIAN TỚI

1. Tiếp tục tăng cường đôn đốc tiến độ thi công các công trình còn lại; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

2. Tiếp tục huy động lực lượng dân quân, đoàn viên, hội viên và các lực lượng tại địa phương hỗ trợ ngày công lao động, góp phần hoàn thành các công trình.

3. Tổ chức nghiệm thu, bàn giao các căn nhà còn lại sau khi hoàn thành, bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định, chất lượng công trình và sử dụng hiệu quả.

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tiếp tục chung tay chăm lo đời sống người có công với cách mạng, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn xã.

Trên đây là Báo cáo kết quả triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn xã Thiện Tín./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Bộ CHQS tỉnh;
- CT, các PCT UBND xã;
- Ban CHQS xã;
- Lưu: VT, VH-XH.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Duân